



ประกาศเทศบาลตำบลป่าต้ว
เรื่อง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลป่าต้ว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙(๓) กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปีประกอบกับแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑

ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ เทศบาลตำบลป่าต้ว จึงประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายธงชัย ไมตรีแพน)
นายกเทศมนตรีตำบลป่าต้ว



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2566 - 2570)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ครั้งที่ 2 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)



เทศบาลตำบลปาดัว
อำเภอปาดัว จังหวัดยโสธร

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙(๓) กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อ ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้า วัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย อย่างน้อย ปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ประกอบกับแนวทางการพิจารณาการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่๓) พ.ศ.๒๕๖๑

ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ เทศบาล ตำบลป่าติ้ว จึงประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

งานแผนงานและงบประมาณ
เทศบาลตำบลป่าติ้ว

สารบัญ

	หน้า
สรุปผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) (แบบ ผ01)	1-2
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้ำ และโครงสร้างพื้นฐาน ให้ได้มาตรฐาน	3-12
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี การค้าและการท่องเที่ยว	13-21
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารองค์กรตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และยกระดับ สถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ	22-28
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	29-30
บัญชีครุภัณฑ์ (แบบ ผ03)	31
ภาคผนวก	
ความเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น	

สรุปผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

แบบ ผ01

(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)

เทศบาลตำบลปาดัว อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา/แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่บรรจุในปี 2567		โครงการ/กิจกรรม อนุมัติงบประมาณตามเทศ บัญญัติ 2567		โครงการ/กิจกรรม ดำเนินการ		โครงการ/กิจกรรม อยู่ระหว่างดำเนินการ		โครงการ/กิจกรรม ไม่ได้ดำเนินการ		โครงการ/กิจกรรม ไม่ได้อนุมัติ งบประมาณ	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
1. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้ำ และโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน												
1.1 แผนงานเคหะชุมชน	3	378,500	1	40,000	1	28,087	-	-	2	338,500	2	
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	56	37,621,515	3	1,575,057	3	1,251,633	7	3,032,583	46	33,828,889	47	
1.3 แผนงานการเกษตร	3	723,000	1	30,000	-	-	-	-	1	30,000	2	
รวม	62	38,723,015	5	1,645,057	4	1,279,720	7	3,032,583	49	34,197,389	51	
2. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี การค้าและการท่องเที่ยว												
2.1 แผนงานบริหารทั่วไป	2	120,000	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน	17	1,125,000	10	271,000	10	203,872	-	-	3	47,000	7	
2.3 แผนงานสาธารณสุข	18	525,000	11	355,000	9	372,230	-	-	3	35,000	7	
2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์	5	422,000	3	222,000	2	42,000	-	-	1	80,000	2	
2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	4	150,000	2	30,000	1	-	-	-	1	20,000	2	
2.6 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	16	1,390,000	12	765,000	12	888,383	-	-	-	-	4	
2.7 แผนงานการพาณิชย์	5	1,736,000	5	1,706,000	5	1,505,245	-	-	-	-	0	
2.8 แผนงานงบกลาง	6	5,326,230	4	5,327,600	3	2,990,900	-	-	1	100,000	2	
รวม	73	10,794,230	47	8,676,600	42	6,002,630	-	-	9	282,000	26	

ยุทธศาสตร์การพัฒนา/แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่บรรจุในปี 2567		โครงการ/กิจกรรม อนุมัติงบประมาณตามเทศ บัญญัติ 2567		โครงการ/กิจกรรม ดำเนินการ		โครงการ/กิจกรรม อยู่ระหว่างดำเนินการ		โครงการ/กิจกรรม ไม่ได้ดำเนินการ		โครงการ/กิจกรรม ไม่ได้อนุมัติ งบประมาณ	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
3. ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและยกระดับการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ												
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	53	1,273,000	27	556,000	47	619,068	-	-	1	5,000	26	
3.2 แผนงานการศึกษา	37	4,541,080	13	2,526,678	12	2,459,388	-	-	1	20,000	24	
รวม	90	5,814,080	40	3,082,678	59	3,078,456	-	-	2	25,000	50	
4. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน												
4.2 แผนงานเคหะและชุมชน	6	60,000	4	247,000	1	498,990	-	-	3	55,000	2	
4.1 แผนงานการเกษตร	1	50,000	1	30,000	1	30,000	-	-	-	-	0	
รวม	7	110,000	5	277,000	2	528,990	-	-	3	55,000	2	
รวมทั้งสิ้น	232	55,441,325	97	13,681,335	107	10,889,796	7	3,032,583	63	34,559,389	129	
ร้อยละการดำเนินการ	100%	100%	41.81	24.68	110.31	79.60	7.22	22.17	64.95	252.60	55.60	

- *หมายเหตุ
- โครงการที่อนุมัติงบประมาณ ใช้ฐานร้อยละ ของโครงการตามแผนพัฒนาที่บรรจุในปี 2567
 - โครงการที่ดำเนินการ ใช้ฐานร้อยละ ของโครงการที่อนุมัติงบประมาณ
 - โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ใช้ฐานร้อยละ ของโครงการที่อนุมัติงบประมาณ
 - โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ ใช้ฐานร้อยละ ของโครงการที่อนุมัติงบประมาณ
 - โครงการที่ไม่ได้อนุมัติงบประมาณ ใช้ฐานร้อยละ ของโครงการตามแผนพัฒนาที่บรรจุในปี 2567

สรุปผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ครั้งที่ 2 ผลการดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

1. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้ำ และโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

(1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

ที่	โครงการ	งบประมาณตาม แผนฯ ปี 2567	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง	ผลการดำเนินการ			หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ซอยเทศบาล 18 หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอบำลือ จังหวัดยโสธร	40,000	40,000	28,087.50	/			อุดหนุนประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดอำนาจเจริญ
2	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ถนนเทศบาล 2 หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอบำลือ จังหวัดยโสธร	75,000	-				/	
3	โครงการก่อสร้างรั้วสวนสุขภาพคลองสิริราชสมบัติ 60 ปี ยาว 50 เมตร ม. 4 ต.โพธิ์ไทร อ.บำลือ จ.ยโสธร	263,500	-				/	
	รวม 3 โครงการ	378,500	40,000	28,088	1	0	2	

1. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้ำ และโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

(1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามแผนฯ ปี 2567	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง	ผลการดำเนินการ			หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ข้างตลาดสดเทศบาล เชื่อมถนน เทศบาล 2 หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์ ไทร อำเภอบ้านดู่ จังหวัดยโสธร	486,700	-	-			✓	เพิ่มเติม 2 เปลี่ยนแปลง 3 หน้า 13 ลำดับ 1 พ.ศ.2565
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเทศบาล 12/1 หมู่ที่ 12 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอบ้านดู่ จังหวัดยโสธร	785,000	-	-			✓	เพิ่มเติม 2 เปลี่ยนแปลง 3 หน้า 14 ลำดับ 4 พ.ศ.2565
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเทศบาล 17/1 หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอบ้านดู่ จังหวัดยโสธร	493,700	-	-			✓	เพิ่มเติม 2 เปลี่ยนแปลง 3 หน้า 18 ลำดับ 24 พ.ศ.2565
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเทศบาล 18/2 หมู่ที่ 12 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอบ้านดู่ จังหวัดยโสธร	498,000	-	-			✓	เพิ่มเติม 2 เปลี่ยนแปลง 3 หน้า 13 ลำดับ 3 พ.ศ.2565
5	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเทศบาล 18/4 หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอบ้านดู่ จังหวัดยโสธร	150,000	-	-			✓	เพิ่มเติม 2 เปลี่ยนแปลง 3 หน้า 13 ลำดับ 2 พ.ศ.2565
6	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเทศบาล 19 หมู่ที่ 12 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอบ้านดู่ จังหวัดยโสธร	499,000	-	-			✓	เพิ่มเติม 2 เปลี่ยนแปลง 3 หน้า 17 ลำดับ 22 พ.ศ.2565
7	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเทศบาล 4/1 หมู่ที่ 12 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอบ้านดู่ จังหวัดยโสธร	819,000	-	-			✓	เพิ่มเติม 2 เปลี่ยนแปลง 3 หน้า 15 ลำดับ 11 พ.ศ.2565
8	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเทศบาล 4/2 หมู่ที่ 12 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอบ้านดู่ จังหวัดยโสธร	282,000	-	-			✓	เพิ่มเติม 2 เปลี่ยนแปลง 3 หน้า 17 ลำดับ 23 พ.ศ.2565

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามแผนฯ ปี 2567	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง	ผลการดำเนินการ			หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
9	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 2 หมู่ที่ 4 ตำบล โพธิ์ไทร อำเภอบำดุง จังหวัด ยโสธร	499,000	-	-			✓	เพิ่มเติม 2 เปลี่ยนแปลง 3 หน้า 17 ลำดับ 21 พ.ศ.2565
10	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอย เทศบาล 12/2 หมู่ 12 ตำบลโพธิ์ ไทร อำเภอบำดุง จังหวัดยโสธร	67,000	-	-			✓	เพิ่มเติม 2 เปลี่ยนแปลง 3 หน้า 16 ลำดับ 16 พ.ศ.2565
11	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง เรียบคลองวังกะละ หมู่ที่ 5,12 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอบำดุง จังหวัดยโสธร	104,000	-	-			✓	เพิ่มเติม 2 เปลี่ยนแปลง 3 หน้า 17 ลำดับ 19 พ.ศ.2565
12	โครงการก่อสร้างป้ายเขต เทศบาลตำบลป่าดัว	289,000	-	-			✓	เพิ่มเติม 2 เปลี่ยนแปลง 3 หน้า 15 ลำดับ 14 พ.ศ.2565
13	โครงการก่อสร้างรั้ว ศาลา ประชาคม หมู่ที่ 4	85,000	-	-			✓	เพิ่มเติม 2 เปลี่ยนแปลง 3 หน้า 18 ลำดับ 27 พ.ศ.2565
14	โครงการก่อสร้างรั้วอาคาร ห้องสมุดศูนย์โอทีและเรียนรู้ ชุมชน หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอบำดุง จังหวัดยโสธร	428,000	-	-			✓	เพิ่มเติม 2 เปลี่ยนแปลง 3 หน้า 15 ลำดับ 13 พ.ศ.2565
15	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดฝา เหล็ก พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. วางท่อระบายน้ำ คสล. จำนวน 2 ช่วง บริเวณตลาดสดเทศบาล ตำบลป่าดัว หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์ ไทร อำเภอบำดุง จังหวัดยโสธร *	299,100	298,957	-		✓		แก้ไขคำชี้แจง 2/2567 กันเงินงบประมาณ เพิ่มเติม 3 เปลี่ยนแปลง 4 หน้า 7 ลำดับ 1 พ.ศ.2566
16	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ	80,000	-	-			✓	เพิ่มเติม 2 เปลี่ยนแปลง 3 หน้า 14 ลำดับ 6 พ.ศ.2565

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามแผนฯ ปี 2567	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง	ผลการดำเนินการ			หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
17	โครงการก่อสร้างลาน คสล.	304,000	-	-			✓	เพิ่มเติม 2 เปลี่ยนแปลง 3 หน้า 14 ลำดับ 8 พ.ศ.2565
18	โครงการก่อสร้างศาลาที่พัก ผู้โดยสาร ภายในเขตเทศบาล ตำบลป่าต้ว	55,600	-	-			✓	เพิ่มเติม 2 เปลี่ยนแปลง 3 หน้า 18 ลำดับ 26 พ.ศ.2565
19	โครงการก่อสร้างศาลาสวด อภิธรรมวัดป่าสุริยาชัย หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอบ้านดง จังหวัดยโสธร	1,377,000	-	-			✓	เพิ่มเติม 2 เปลี่ยนแปลง 3 หน้า 8 ลำดับ 4 พ.ศ.2565
20	โครงการก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์	1,500,000	-	-			✓	เพิ่มเติม 2 เปลี่ยนแปลง 3 หน้า 15 ลำดับ 10 พ.ศ.2565
21	โครงการขยายไหล่ทาง คสล. ซอยเทศบาล 14 หมู่ที่ 5 ตำบล โพธิ์ไทร อำเภอบ้านดง จังหวัด ยโสธร	141,000	-	-			✓	เพิ่มเติม 2 เปลี่ยนแปลง 3 หน้า 16 ลำดับ 17 พ.ศ.2565
22	โครงการขยายไหล่ทาง คสล. ทางเข้าสำนักงานเทศบาลตำบล บ้านดง	129,000	-	-			✓	เพิ่มเติม 2 เปลี่ยนแปลง 3 หน้า 18 ลำดับ 25 พ.ศ.2565
23	โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีต เสริมเหล็ก จำนวน 3 ช่วง ถนน เทศบาล 5 หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์ ไทร อำเภอบ้านดง จังหวัดยโสธร	95,789	-	-			✓	เพิ่มเติม 2 เปลี่ยนแปลง 3 หน้า 10 ลำดับ 11 พ.ศ.2565
24	โครงการจัดทำป้ายซอย/ถนนใน เขตเทศบาลตำบลบ้านดง	100,000	-	-			✓	เพิ่มเติม 2 เปลี่ยนแปลง 3 หน้า 17 ลำดับ 20 พ.ศ.2565
25	โครงการเชื่อมต่อระบายน้ำ คสล. ถนนอรุณประเสริฐ หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอบ้านดง จังหวัดยโสธร	95,000	-	-			✓	เพิ่มเติม 2 เปลี่ยนแปลง 3 หน้า 7 ลำดับ 2 พ.ศ.2565

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามแผนฯ ปี 2567	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง	ผลการดำเนินการ			หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
26	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ภายในเขตเทศบาลตำบลป่าต้ว	167,000	-	-			✓	เพิ่มเติม 2 เปลี่ยนแปลง 3 หน้า 14 ลำดับ 9 พ.ศ.2565
27	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก (เดิม) เป็น ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 2 หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอบำตัก จังหวัด ยโสธร	80,000	-	-			✓	เพิ่มเติม 2 เปลี่ยนแปลง 3 หน้า 8 ลำดับ 5 พ.ศ.2565
28	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยเทศบาล 1 หมู่ที่ 12 ตำบล โพธิ์ไทร อำเภอบำตัก จังหวัด ยโสธร	150,000	388,100	-			✓	เปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ตามลำดับที่ 33 เพิ่มเติม 2 เปลี่ยนแปลง 3 หน้า 7 ลำดับ 1 พ.ศ.2565
29	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยเทศบาล 13 หมู่ที่ 12 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอบำตัก จังหวัดยโสธร	759,757	759,757	569,000		✓		เขียนแบบ ประมาณ ราคา ใช้เงินสะสม เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1/2567 หน้า 14 ลำดับ 3
30	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนเทศบาล 5 หมู่ที่ 5 ตำบล โพธิ์ไทร อำเภอบำตัก จังหวัด ยโสธร	185,000	-	-			✓	เพิ่มเติม 2 เปลี่ยนแปลง 3 หน้า 14 ลำดับ 5 พ.ศ.2565
31	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนเทศบาล 8 หมู่ที่ 4 ตำบล โพธิ์ไทร อำเภอบำตัก จังหวัด ยโสธร	490,000	-	-			✓	เพิ่มเติม 2 เปลี่ยนแปลง 3 หน้า 14 ลำดับ 7 พ.ศ.2565
32	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยเทศบาล 3 หมู่ที่ 12 ตำบล โพธิ์ไทร อำเภอบำตัก จังหวัด ยโสธร	356,000	-	-			✓	เพิ่มเติม 2 เปลี่ยนแปลง 3 หน้า 15 ลำดับ 12 พ.ศ.2565

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามแผนฯ ปี 2567	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง	ผลการดำเนินการ			หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
33	โครงการขยายไหล่ทางพร้อม วางท่อระบายน้ำ บ่อพัก คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน เทศบาล 2 หมู่ที่ 4, 12 ตำบล โพธิ์ไทร อำเภอบ้านดู่ จังหวัด ยโสธร *	388,100	-				✓	กั้นงบประมาณ เบิกจ่ายปี 68 2567 แก้ไขคำชี้แจง ครั้งที่ 2/2567 โอนลดงบประมาณ
34	โครงการวางท่อระบายน้ำถนน เทศบาล 6 หมู่ที่ 4 (ไปบ้านป่า ตอง) ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอบ้าน ดู่ จังหวัดยโสธร	493,000	-	-			✓	ไม่ได้รับงบประมาณ 2565 เพิ่มเติม 2 เปลี่ยนแปลง 3 หน้า 16 ลำดับ 15
35	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อม บ่อพัก คสล. ถนนเทศบาล 6 หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอบ้าน ดู่ จังหวัดยโสธร	499,000	-	-			✓	ไม่ได้รับงบประมาณ 2566 เพิ่มเติม 4 เปลี่ยนแปลง 5 หน้า 7 ลำดับ 3
36	โครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนน เทศบาล 6 หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์ ไทร อำเภอบ้านดู่ จังหวัดยโสธร (ทางไปบ้านป่าตอง) *	269,000	269,000	-		✓		กั้นงบประมาณ ใช้เงินสะสม เบิกจ่ายปี 68 2567 เปลี่ยนแปลง 4 หน้า 5 ลำดับ 1
37	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยเทศบาล 1 หมู่ที่ 12 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอบ้านดู่ จังหวัดยโสธร *	450,000	450,000	-		✓		ใช้เงินสะสม กั้นงบประมาณ เบิกจ่ายปี 68 2567 แก้ไข 3 หน้า 1 ลำดับ 1
38	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อม บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย เทศบาล 5/1 หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์ ไทร อำเภอบ้านดู่ จังหวัดยโสธร *	614,269	614,269	488,000		✓		ใช้เงินสะสม กั้นงบประมาณ เบิกจ่ายปี 68 2567 เปลี่ยนแปลง 2 หน้า 1 ลำดับ 1
39	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อม บ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล 11/1 หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอบ้านดู่ จังหวัดยโสธร *	252,500	251,600	-		✓		ใช้เงินสะสม กั้นงบประมาณ เบิกจ่ายปี 68 2567 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 1 หน้า 9 ลำดับ 8

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามแผนฯ ปี 2567	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง	ผลการดำเนินการ			หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
40	โครงการจัดทำและวางระบบผังเมืองในเขตเทศบาลตำบลป่าต้ว	35,000	-	-			✓	ผังเมืองจังหวัดยโสธร เป็นผู้ดำเนินการ 2565 เพิ่มเติม 1 เปลี่ยนแปลง 1 หน้า 6 ลำดับ 2
41	โครงการก่อสร้างจุดพักรถ หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอบ้านดุง จังหวัดยโสธร	5,000,000	-	-			✓	ไม่ได้รับงบประมาณ
42	โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 1 หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอบ้านดุง จังหวัดยโสธร	1,269,000	-	-			✓	ไม่ได้รับงบประมาณ
43	โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 2 หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอบ้านดุง จังหวัดยโสธร	626,000	-	-			✓	ไม่ได้รับงบประมาณ
44	โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 3 หมู่ที่ 12 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอบ้านดุง จังหวัดยโสธร	564,000	-	-			✓	ไม่ได้รับงบประมาณ
45	โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 9 หมู่ที่ 12 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอบ้านดุง จังหวัดยโสธร	1,775,000	-	-			✓	ไม่ได้รับงบประมาณ
46	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเทศบาล 13 หมู่ที่ 12 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอบ้านดุง จังหวัดยโสธร	870,000	-	-			✓	ไม่ได้รับงบประมาณ
47	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ลำห้วยวังกะละ หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอบ้านดุง จังหวัดยโสธร	400,000	-	-			✓	ไม่ได้รับงบประมาณ

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามแผนฯ ปี 2567	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง	ผลการดำเนินการ			หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
48	โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดย การเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยเทศบาล 10 หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี	470,000	-	-			✓	ไม่ได้รับงบประมาณ
49	โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดย การเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยเทศบาล 11 หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี	1,441,000	-	-			✓	ไม่ได้รับงบประมาณ
50	โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดย การเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยเทศบาล 18 หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี	658,000	-	-			✓	ไม่ได้รับงบประมาณ
51	โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดย การเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยเทศบาล 2 หมู่ที่ 4, 12 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี	1,441,000	-	-			✓	ไม่ได้รับงบประมาณ
52	โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดย การเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยเทศบาล 6 หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี	1,096,000	-	-			✓	ไม่ได้รับงบประมาณ
53	โครงการปรับปรุงผิวทางโดย ซ่อมสร้างเสริมผิวจราจรพารา แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนน เทศบาล 6 หมู่ที่ 4, 12 ตำบล โพธิ์ไทร อำเภอบ้านดุง จังหวัด อุดรธานี (ทางไปบ้านหนองแซ่)	4,634,000	-	-			✓	ไม่ได้รับงบประมาณ
54	โครงการปรับปรุงผิวทางโดย เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนนเทศบาล 6 หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี (ทางไปบ้านป่า ตอง)	1,218,000	-	-			✓	ไม่ได้รับงบประมาณ

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามแผนฯ ปี 2567	งบประมาณที่ อนุมัติ	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง	ผลการดำเนินการ			หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
55	โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดย การเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยเทศบาล 8 หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าต้ว จังหวัดยโสธร	823,000	888,000	770,000	✓			สัญญา28/2567 28/09/2567 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
56	โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดย การเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยเทศบาล 3 หมู่ที่ 4, 12 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าต้ว จังหวัดยโสธร	486,000	-	-			✓	ไม่ได้รับงบประมาณ
57	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายใน เขตเทศบาลตำบลป่าต้ว โดย จัดซื้อชุดเสาไฟถนนโคนเสาพับ ได้ โคมไฟแอลอีดีพลังงาน แสงอาทิตย์ ตามบัญชีนวัตกรรม จำนวน 140 ชุด เทศบาล ตำบลป่าต้ว อำเภอป่าต้ว จังหวัดยโสธร	8,960,000	8,955,000	8,955,000	✓			เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
รวม 56 โครงการ		46,581,515	12,874,683	10,782,000	3	7	46	

โครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจในปีงบประมาณ 2567

ดำเนินการแล้ว จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 9,848,000.-บาท

1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในเขตเทศบาลตำบลป่าต้ว โดยจัดซื้อชุดเสาไฟถนนโคนเสาพับได้ โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ตามบัญชีนวัตกรรม จำนวน 140 ชุด เทศบาลตำบลป่าต้ว อำเภอป่าต้ว จังหวัดยโสธร

*งบประมาณที่ได้รับอุดหนุน จำนวน 8,960,000 บาท งบประมาณดำเนินการจริง จำนวน 8,955,000.-บาท

2. ปรับปรุงผิวจราจรโดยการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ 12-018 สาย ซอยเทศบาล 8 หมู่ที่ 5 บ้านโพธิ์(เทศบาลตำบลป่าต้ว) ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าต้ว จังหวัดยโสธร

- กว้าง 5 เมตร ยาว 480 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,400 ตารางเมตร

*งบประมาณที่ได้รับอุดหนุน จำนวน 888,000.00.-บาท งบประมาณดำเนินการจริง จำนวน 770,000.00.-บาท

1. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้ำ และโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน

1.3 แผนงานการเกษตร

(1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

ที่	โครงการ	งบประมาณตามแผนฯ ปี 2567	งบประมาณตามเทศบัญญัติ 2567	งบประมาณที่ดำเนินการจริง	ผลการดำเนินการ			หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
1	โครงการส่งเสริมการเกษตร แนวทฤษฎีใหม่ ไร่นาสวนผสม เกษตรนวัตกรรมใหม่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	200,000	-					ไม่ได้รับงบประมาณ
2	โครงการส่งเสริมการเกษตร โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์	100,000	30,000				/	มีนโยบายผู้บริหารปรับแผนดำเนินโครงการฯ ตามบริบทพื้นที่โดยนำงบประมาณโครงการนี้ไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ปรับแผนดำเนินงานโดยจัดทำแปลงสาธิตสวนเกษตรอินทรีย์และนาข้าวอินทรีย์โดยไม่ใช้งบประมาณ
3	โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บ่อบาดาล	423,000	-					ไม่ได้รับงบประมาณ
รวม 3 โครงการ		723,000	30,000				1	

สรุปผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ครั้งที่ 2 ผลการดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567

2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี การค้าและการท่องเที่ยว

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามแผนฯ ปี 2567	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ 2567	งบประมาณ ที่ดำเนินการ จริง	ผลการดำเนินการ			หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการประชาสัมพันธ์ โครงการ/กิจกรรม การกิจ หน้าที่ของส่วนราชการ หน่วยงานเทศบาลตำบลป่าต้ว (ทุกส่วนราชการ)	100,000	-					
2	โครงการประชาสัมพันธ์ สถานที่สำคัญและแหล่ง ท่องเที่ยว ในเขตเทศบาลบาล ตำบลป่าต้ว	20,000	-	-				เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2566 ได้ ดำเนินการแล้ว และมีการ เผยแพร่ผ่าน ช่องทางต่างๆ ของเทศบาลแล้ว
รวม 2 โครงการ		120,000						

2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี การค้าและการท่องเที่ยว

2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

(1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามแผนฯ ปี 2567	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ 2567	งบประมาณ ที่ดำเนินการ จริง	ผลการดำเนินการ			หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการฝึกอบรมเยาวชนป้องกันและ แก้ไข ปัญหายาเสพติดในชุมชนในเขต เทศบาลตำบลป่าต้ว	70,000	30,000	18,138	/			
2	โครงการกิจกรรมเดินรณรงค์วัน ต่อต้านยาเสพติดโลก(26 มิถุนายน)	10,000	5,000	600	/			จัดทำป้ายและร่วม กิจกรรมกับทางอำเภอ
3	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	15,000	12,000	5,290	/			
4	โครงการกิจกรรมวัน อปพร.(22 มีนาคม)	20,000	10,000	9,900	/			
5	โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน ของ อปพร. เทศบาลตำบลป่าต้ว	150,000	150,000	123,650	/			
6	โครงการป้องกันและบรรเทาภัยหนาว	100,000						ตั้งไว้ในงบสำรองจ่าย
7	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมขังในเขตเทศบาล	100,000						ตั้งไว้ในงบสำรองจ่าย
8	โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. เทศบาลตำบลป่าต้ว	100,000						จัดโครงการ ฝึกอบรมและทัศน ศึกษาดูงานแทน
9	โครงการ อปพร.รักษาความสงบ เรียบร้อยในงานประเพณีบุญเดือนสาม	20,000	10,000	2,250	/			
10	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่	25,000	12,000	10,179	/			
11	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์	25,000	12,000	4,965	/			
12	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดในชุมชน เขตเทศบาลตำบลป่าต้ว	180,000						
13	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติด (อุดหนุนปกครอง อำเภอป่าต้ว)	20,000	20,000	20,000	/			อุดหนุนปกครอง อำเภอป่าต้ว
14	โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัย	100,000						ตั้งไว้งบกลาง สำรองจ่าย

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามแผนฯ ปี 2567	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ 2567	งบประมาณ ที่ดำเนินการ จริง	ผลการดำเนินการ			หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
15	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนน ในเขตเทศบาลตำบลป่าต้ว	50,000	10,000	8,900	/			ดำเนินการจัดหาวัสดุ จราจรและจัดทำป้าย เตือนในส่วนวงกลาง และจ้างเหมาบริการอีก ส่วนหนึ่ง
16	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ จิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น(หลักสูตรทบทวน)	120,000						
17	โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการ ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (อุดหนุน สภ.ป่าต้ว)	20,000						สภ.ป่าต้วได้ขอรับการ สนับสนุนในปีงบประมาณ 2566 ที่ผ่านมามหาวิทยาลัย อุดหนุนแล้ว
รวม 17 โครงการ		1,125,000	271,000	203,872	10	0	0	

2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี การค้า การท่องเที่ยว

2.3 แผนงานสาธารณสุข

(1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามแผนฯ ปี 2567	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ 2567	งบประมาณ ที่ดำเนินการ จริง	ผลการดำเนินการ			หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก	30,000		10,000	/			งบ สปสช.
2	โครงการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ผู้นำชุมชน ในด้านสาธารณสุข	120,000	120,000	119,625	/			
3	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก	50,000	40,000	39,978	/			
4	โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า	30,000	30,000	42,877	/			
5	โครงการควบคุมโรคระบาดในชุมชน (ตามช่วงที่ระบาด)	20,000	10,000				/	
6	โครงการอนามัยโรงเรียน	10,000						
7	โครงการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและ ความดันโลหิตสูง	10,000	5,000				/	
8	โครงการควบคุมโรควัณโรค /โรคเอดส์ในชุมชน	10,000						
9	โครงการตรวจคัดมะเร็งปากมดลูก/มะเร็ง เต้านม	30,000						
10	โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตและพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	30,000	30,000	29,750	/			
11	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อ สุขภาพ (โครงการแอโรบิกเพื่อสุขภาพ)	30,000	20,000				/	
12	โครงการรณรงค์และส่งเสริมการตรวจ สุขภาพประจำปี	5,000						
13	โครงการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน	20,000						
14	โครงการบริจาคโลหิต	10,000	10,000	10,000	/			อุดหนุนปกครอง อ. ป่าต้ว
15	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช ประสงค์	30,000	30,000	60,000	/			อุดหนุนชุมชนในเขต เทศบาล
16	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน	30,000	30,000	30,000	/			อุดหนุนชุมชนในเขต เทศบาล
17	โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและ สุขภาพเด็ก	30,000	30,000	30,000	/			อุดหนุนชุมชนในเขต เทศบาล
18	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหา ยาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)	30,000						
	รวม 18 โครงการ	525,000	355,000	372,230	9	0	3	

2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี การค้า การท่องเที่ยว

2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์

(1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามแผนฯ ปี 2567	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ 2567	งบประมาณ ที่ดำเนินการ จริง	ผลการดำเนินการ			หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการสงเคราะห์ผู้ยากไร้ ในชุมชน เทศบาลตำบลป่าต้ว	50,000	-					ดำเนินการตาม โครงการลำดับที่ 5 แล้ว
2	โครงการบ้านมั่นคงเพื่อคนยากจน และผู้ด้อยโอกาสในชุมชน เทศบาล ตำบลป่าต้ว	100,000	80,000				/	ตั้งงบประมาณรองรับ โครงการไว้ โดยในปี 2567 มีข้อจำกัดเรื่องยัง ไม่มีพื้นที่ก่อสร้างบ้าน ให้กับผู้ยากไร้ตาม โครงการดังกล่าว
3	โครงการจัดหาเครื่องนุ่งห่มกันหนาว ให้กับผู้สูงอายุ, ผู้พิการและผู้ยากไร้ใน เขตเทศบาล	100,000	-					ส่วนหนึ่งได้รับการ ประสานจากปกครอง อ. ป่าต้ว โดยกำนัน ผู้ใหญ่บ้านคัดเลือก ผู้สูงอายุ, ผู้พิการและผู้ ยากไร้ ในการรับ เครื่องนุ่งห่มกันหนาว ส่วนหนึ่งเทศบาลตั้ง งบประมาณไว้ใน แผนงานงบกลาง เงิน สำรองจ่าย
4	โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอป่าต้ว จังหวัดยโสธร	22,000	22,000	22,000	/			อุดหนุน อบต.โพธิ์ไทร
5	โครงการช่วยเหลือประชาชนของ เทศบาลตำบลป่าต้ว	150,000	120,000	42,000	/			ดำเนินการตลอด ปีงบประมาณ
รวม 5 โครงการ		422,000	222,000	64,000	2	0	1	

2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี การค้า การท่องเที่ยว

2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามแผนฯ ปี 2567	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ 2567	งบประมาณ ที่ดำเนินการ จริง	ผลการดำเนินการ			หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบล ป่าต้ว	30,000	20,000	15,460	/			
2	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบล ป่าต้ว	30,000	-					ดำเนินการ ตามโครงการ ลำดับที่ 1 แล้ว
3	โครงการอุดหนุนกลุ่มสตรี/กลุ่มอาชีพ ในเขตเทศบาลตำบลป่าต้ว	60,000						อุดหนุนปีงบ 2566 ที่ผ่าน มา 2 กลุ่ม
4	โครงการจัดทำป้ายบ้าน ในเขตเทศบาลตำบลป่าต้ว	30,000	10,000	9,834	/			
รวม 4 โครงการ		150,000	30,000	25,294	2	0	0	

2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี การค้า การท่องเที่ยว

2.6 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามแผนฯ ปี 2567	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ 2567	งบประมาณ ที่ดำเนินการ จริง	ผลการดำเนินการ			หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา	100,000	100,000	144,500	/			
2	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	20,000	20,000	20,000	/			
3	โครงการแข่งขันกีฬายาวใน เทศบาลตำบลป่าต๋าว	10,000						
4	สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาเครื่องออก กำลังกายให้แก่ชุมชนและ สวนสาธารณะ	300,000						
5	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน	10,000	10,000	9,200	/			
6	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	150,000	90,000	131,425	/			
7	โครงการจัดงานประเพณีบุญ มหาชาติ(บุญผะเหวด)	40,000	20,000	20,000	/			อุดหนุนวัดบูรพา
8	โครงการจัดงานสงกรานต์ ศาลหลักเมืองและรดน้ำขอพร ผู้สูงอายุ	100,000	50,000	45,060	/			
9	โครงการจัดงานประเพณีปิดทอง รอยพระพุทธรูปจำลองและปิด ทองรูปเหมือนหลวงปู่โพธิ์ภินันท์ (บุญเดือนสาม)	200,000	90,000	90,000	/			อุดหนุนวัดป่า สุริยาสัย
10	โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ	350,000	320,000	374,597.80	/			
11	โครงการพาบุตรหลานเข้าวัด	20,000	15,000	13,600	/			
12	สืบสาน ทำนุบำรุงจารีตประเพณี การไหว้และบวงสรวงปู่ตาของ ท้องถิ่น	20,000						
13	จัดทำเอกสารแนะนำแหล่ง ท่องเที่ยวในท้องถิ่น	20,000						
14	โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิ ปัญญาท้องถิ่นด้านศิลปวัฒนธรรม ท้องถิ่นของสภาวัฒนธรรมอำเภอ ป่าต๋าว	20,000	20,000	20,000	/			โครงการแข่งขัน ตอบปัญหานักเรียนเก่งด้าน วัฒนธรรม
15	โครงการสนับสนุนการจัดงาน ประเพณีบุญบั้งไฟ จังหวัดยโสธร	20,000	20,000	20,000	/			อุดหนุนปกครอง อ.ป่าต๋าว
16	โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งสภา เด็กและเยาวชน	10,000	10,000		/			ใช้งบอุดหนุนจาก พมจ.
รวม 16 โครงการ		1,390,000	765,000	888,383	12	0	0	

2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี การค้า การท่องเที่ยว

2.7 แผนงานการพาณิชย์

(1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามแผนฯ ปี 2566	งบประมาณตามเทศ บัญญัติ 2566	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง	ผลการดำเนินการ			หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการตรวจสุขภาพสถานประกอบการ	10,000	10,000	10,000	/			
2	โครงการอบรมผู้ประกอบการตลาดสด	30,000	10,000	10,000	/			
3	โครงการอบรมผู้ประกอบการร้านค้า/ แผงลอย	20,000	10,000	9,709	/			
4	โครงการก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ ตลาดสดเทศบาล ตำบลป่าต้ว	1,252,000	1,252,000	1,053,536	/			
5	โครงการปรับปรุงลานตลาดสด เทศบาลตำบลป่าต้ว โดยการเสริมผิว แอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าต้ว จังหวัดยโสธร	424,000	424,000	422,009.96	/			
รวม 5 โครงการ		1,736,000	1,706,000	1,505,255	5		0	

2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี การค้า การท่องเที่ยว

2.8 แผนงานงบกลาง

(1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามแผนฯ ปี 2567	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ 2567	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง	ผลการดำเนินการ			หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการปรับปรุงการจราจรในเขตเทศบาลตำบลป่าต้ว	100,000	70,000	70,000	/			
2	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการในเขตเทศบาลตำบลป่าต้ว	960,000	1,006,800	728,800	/			
3	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลป่าต้ว	4,100,000	4,150,800	3,647,100	/			
4	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ในเขตเทศบาลตำบลป่าต้ว	6,000						
5	สมทบกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลตำบลป่าต้ว	110,230	100,000	100,000	/			รวมกับกองทุนลำดับที่ 6
6	สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน (ออมวันละ ๑ บาท)	50,000						
รวม 6 โครงการ		5,326,230	5,327,600	4,545,900	4	0		

สรุปผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ครั้งที่ 2 ผลการดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567

3. ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และยกระดับสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

(1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามแผนฯ ปี 2567	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ 2567	งบประมาณ ที่ดำเนินการ จริง	ผลการดำเนินการ			หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ (1 มกราคม)	15,000	20,000	19,581	/			
2	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและ วันแม่แห่งชาติ (12 สิงหาคม)	50,000	8,000	7,990	/			
3	โครงการจัดกิจกรรมวันปิยมหาราช (23 ตุลาคม)	10,000	2,000	1,000	/			
4	โครงการจัดงานวันคล้ายวันพระบรมราช สมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม นาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ (5 ธันวาคม)	30,000	5,000	5,000	/			
5	โครงการ/กิจกรรมสำคัญต่างๆ ตาม นโยบายจังหวัดและรัฐบาล	50,000	5,000	1,000	/			
6	โครงการ/กิจกรรมปกป้องสถาบัน	80,000	5,000	1,350	/			
7	โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระ ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนท รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (28 กรกฎาคม)	50,000	10,000	111,490	/			
8	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี(3 มิถุนายน)	30,000	5,000	11,778	/			
9	โครงการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (13 ตุลาคม)	15,000						
10	โครงการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธีและวัน สำคัญ	20,000	20,000	20,000	/			อุดหนุนปกครอง อำเภอป่าต้ว
11	โครงการ "อำเภอ...จิตอาสา" น้อมนำพา สังคมเป็นสุข	10,000	10,000	10,000	/			อุดหนุนปกครอง อำเภอป่าต้ว
12	โครงการจัดงานวันเทศบาล(24 เมษายน)	15,000	8,000	7,950	/			
13	วันท้องถิ่นไทย(18 มีนาคม)	5,000	2,000	1,000	/			
14	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของ คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล	120,000	120,000	117,835	/			

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามแผนฯ ปี 2567	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ 2567	งบประมาณ ที่ดำเนินการ จริง	ผลการดำเนินการ			หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
15	โครงการอบรมและศึกษาดูงานพนักงานเทศบาล/พนักงานจ้าง	150,000	150,000	144,020	/			
16	สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลปาดัว	5,000	2,000		/			ไม่ได้ใช้งบประมาณ ทำตลอดปี
17	โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย/ไร้สาย	150,000						
18	โครงการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลปาดัว	30,000	15,000	840	/			
19	โครงการเทศบาลพบประชาชน	60,000						
20	โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล	3,000	3,000	3,050	/			
21	กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม	3,000						
22	โครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝังทัศนคติ วัฒนธรรม ที่ดีในการต่อต้านการทุจริต	3,000	3,000	10,050	/			
23	กิจกรรมการติตปายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต	4,000	2,000	1,764	/			
24	มาตรการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต	5,000	5,000				/	
25	โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บรายได้ของเทศบาลประจำปี	40,000	12,000	12,000	/			
26	โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	200,000	110,000	99,000	/			
27	โครงการอบรมผู้ประกอบการค้าภายในเทศบาล	40,000	12,000	11,970	/			
28	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้	20,000						
29	โครงการบริการเต็มที่จัดเก็บภาษีถึงบ้านประจำปี	30,000	12,000	12,000	/			
30	มาตรการ "จัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	10,000	4,000	3,600	/			
31	มาตรการ "ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"	-			/			
32	กิจกรรมประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-			/			
33	การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ	-			/			

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามแผนฯ ปี 2567	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ 2567	งบประมาณ ที่ดำเนินการ จริง	ผลการดำเนินการ			หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
34	กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ จัดจ้าง	-			/			
35	มาตรการออกคำสั่งมอบหมาย	-			/			
36	มาตรการ “สร้างความปลอดภัยในการ พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	-			/			
37	กิจกรรม สำนวณความพึงพอใจ	-			/			
38	กิจกรรมลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน	-			/			
39	มาตรการให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน ตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ	-			/			
40	มาตรการ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง ร้องเรียน	-			/			
41	มาตรการ การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติ ราชการของเทศบาลตำบลป่าต้ว	-			/			
42	การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของเทศบาล และการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงิน การคลัง	-			/			
43	มาตรการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ เทศบาลตำบลป่าต้วให้มีประสิทธิภาพมาก ยิ่งขึ้น	-			/			
44	มาตรการจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมเทศบาล ตำบลป่าต้ว	-			/			
45	มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญด้าน สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	-			/			
46	มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลตำบลป่าต้ว	-			/			
47	กิจกรรมจัดทำรายงานการควบคุม ภายใน	-			/			
48	การรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชน ได้รับทราบ	-			/			
49	มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงาน บุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้าย	-			/			
50	โครงการเสริมสร้างจิตสำนึกและความ ตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	10,000	3,000	2,400	/			

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามแผนฯ ปี 2567	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ 2567	งบประมาณ ที่ดำเนินการ จริง	ผลการดำเนินการ			หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
51	โครงการเสริมสร้างจิตสำนึกและความ ตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริตและการ ต่อต้านการทุจริตให้แก่ประชาชน	10,000	3,000	2,400	/			
52	มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ โปร่งใสภายในหน่วยงาน มาตรการ No Gift Policy	-			/			
53	มาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการ ทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลตำบล ป่าติ้ว	-			/			
รวม 53 โครงการ		1,273,000	556,000	619,068	47	0	1	

3. ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และยกระดับสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

3.2 แผนงานการศึกษา

(1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

ที่	โครงการ	งบประมาณตามแผนฯ ปี 2567	งบประมาณตามเทศบัญญัติ 2567	งบประมาณที่ดำเนินการจริง	ผลการดำเนินการ			หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
1	โครงการปัจฉิมนิเทศน์	5,000	4,000	4,000	/			
2	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	1,500,000	1,038,245	1,037,758	/			
3	โครงการสนับสนุนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	60,000	10,000	-	/			ใช้งบจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
4	โครงการบริหารงานห้องสมุดไอทีและศูนย์เรียนรู้ชุมชน	180,000	60,000	109,740	/			
5	โครงการจัดหาบุคลากรทางการศึกษา	200,000						
6	โครงการจัดทำแผนการศึกษา	30,000	5,000		/			ไม่ใช้งบประมาณ
7	โครงการแหล่งเรียนรู้และการศึกษาตามอัธยาศัย	10,000	4,000		/			ไม่ใช้งบประมาณ
8	โครงการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู	2,000	2,000		/			ไม่ใช้งบประมาณ
9	โครงการจัดประชุมผู้ปกครอง/คณะกรรมการต่างๆ	2,000	2,000	1,916	/			
10	จัดหาอาหารเสริม (นม)	590,080	602,433	599,774.49	/			
11	โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทิดไท้องค์ราชันย์	15,000						
12	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศึกษา	60,000						
13	โครงการจัดหาอาหารกลางวัน	620,000	748,000	706,200	/			
14	โครงการเสริมสร้างทักษะการฝึกประสบการณ์นอกสถานที่	35,000						
15	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก	15,000	6,000		/			ไม่ใช้งบประมาณ
16	โครงการส่งเสริมทักษะ ศิลปะ ดนตรี กีฬาและนันทนาการ	40,000						
17	โครงการวัฒนธรรมตามวิถีไทย	12,500						
18	โครงการเรียนรู้ภูมิปัญญา	12,500						
19	โครงการส่งเสริมและพัฒนาครู	20,000						
20	โครงการเสริมสร้างความรู้จากครูสู่เพื่อนครู	4,000						

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามแผนฯ ปี 2567	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ 2567	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง	ผลการดำเนินการ			หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
21	โครงการแต่งกายตามวิถีไทย	15,000						
22	โครงการก่อสร้าง ต่อเติม ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	105,000						
23	โครงการปรับปรุงสนามเด็ก เล่นและปรับปรุงภูมิทัศน์	110,000						
24	โครงการสถานศึกษาปลอดโรค	15,000						
25	โครงการวันสำคัญของชาติ	38,000						
26	โครงการป้องกันเด็กจมน้ำใน สถานศึกษา	25,000	25,000		/			ไม่ใช้งบประมาณ
27	โครงการอบรมสัมมนาการ จัดระบบประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษา	20,000						
28	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม อาคารสถานที่	20,000						
29	โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม	150,000						
30	โครงการพื้นที่สีเขียว	5,000						
31	โครงการคุณธรรมนำชีวิต	2,000						
32	โครงการเรียนรู้กฎหมายวินัย จราจร	2,000						
33	โครงการพัฒนาศักยภาพ ของ ผู้เรียน	8,000						
34	แหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง	2,000						
35	โครงการก่อสร้างหลังคา อเนกประสงค์ระหว่างโรงเรียน อนุบาลเทศบาลตำบลป่าต้ว และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลป่าต้ว	221,000						
36	โครงการปรับปรุงต่อเติม ซ่อมแซมหอประชุมโรงเรียน ป่าต้วร่วมโพธารามนันทกุล	370,000						

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามแผนฯ ปี 2567	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ 2567	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง	ผลการดำเนินการ			หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
37	โครงการเสริมสร้างความ ปลอดภัยในเด็กปฐมวัยของ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบล ป่าต้ว และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลป่าต้ว	20,000	20,000				/	
	รวม 37 โครงการ	4,541,080	2,526,678	2,459,388	12	0	1	

สรุปผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ครั้งที่ 2 ผลการดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566

4. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

4.1แผนงานเคหะและชุมชน

(1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามแผนฯ ปี 2567	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ 2567	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง	ผลการดำเนินการ			หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการกำจัดขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาล	400,000	192,000	498,990	/			
2	โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อม	10,000						
3	โครงการชุมชนจัดการขยะครบวงจร	100,000						
4	โครงการขุดลอกท่อระบายน้ำในเขตเทศบาล	30,000	20,000				/	
5	โครงการรณรงค์คัดตั้งบ่อดักไขมันในสถานประกอบการ	30,000	15,000				/	
6	โครงการชุมชนรักษาสะอาด	30,000	20,000		/			ไม่ใช้งบประมาณ
	รวม 8 โครงการ	600,000	247,000	498,990	2	0	2	

4. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

4.2 แผนงานการเกษตร

(1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

ที่	โครงการ	งบประมาณตาม แผนฯ ปี 2567	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ 2567	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง	ผลการดำเนินการ			หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อัน เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี	50,000	30,000	29,200	/			
	รวม 1 โครงการ	50,000	30,000	29,200	1			

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตำบลป่าต้ว

แบบ ผ.03

ที่	แผนงาน	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณตาม แผนฯ ปี 2567	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ 2567	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง	ผลการดำเนินการ			หมายเหตุ
							ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	การบริหารงาน ทั่วไป	ไฟฟ้าและ วิทยุ	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน แสงอาทิตย์บนหลังคา Solar Rooftop ขนาด 3 เฟส 5 กิโลวัตต์ (โรงเรียนอนุบาล เทศบาลตำบลป่าต้ว)	235,000					/	เพิ่มเติมแผนครั้งที่ 2/2567
2	การบริหารงาน ทั่วไป	สนาม	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน แสงอาทิตย์บนหลังคา Solar Rooftop ขนาด 1 เฟส 3 กิโลวัตต์ (ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กเทศบาลตำบลป่าต้ว)	157,000					/	เพิ่มเติมแผนครั้งที่ 2/2567
3	การบริหารงาน ทั่วไป	สำนักงาน	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน แสงอาทิตย์บนหลังคา Solar Rooftop ขนาด 3 เฟส 20 กิโลวัตต์ (อาคาร สำนักงานเทศบาลตำบลป่าต้ว)	624,000					/	เพิ่มเติมแผนครั้งที่ 2/2567
4	การบริหารงาน ทั่วไป	งานบ้าน งานครัว	รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัตโนมัติ จำนวน 1 คัน (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2563)	2,500,000		2,420,000	/			แก้ไขครั้งที่ 1/2567 (แก้ไขราคา)
	รวม 16 โครงการ			3,516,000	-	2,420,000	1		3	

**ความเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)
เทศบาลตำบลป่าต้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

(๑) เสนอแนะให้เทศบาลปรับแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อไปดำเนินการในปีต่อไป เนื่องจากเป็นโครงการที่มีความสำคัญ และจำเป็นสำหรับการให้บริการสาธารณะกับประชาชนในเขตเทศบาล

(๒) เสนอแนะให้โครงการที่ไม่ได้ทำในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ให้กำหนดปีที่จะดำเนินการโดยหมายเหตุให้ชัดเจนมากขึ้น

(๓) งบประมาณที่อุดหนุนให้หน่วยงานอื่น เห็นควรให้หน่วยงานที่ขอเงินอุดหนุนมาชี้แจงรายละเอียดในการดำเนินโครงการ

(๔) งบประมาณที่อุดหนุนประเพณีงานบุญมหาชาติ(บุญพระเวศ) อุดหนุนน้อยเกินไป เห็นควรจะอุดหนุนจาก ๒๐,๐๐๐ บาท เพิ่มเป็น ๔๐,๐๐๐ บาท